

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHOS D'ÁGUA

PRAÇA DONA QUITA, Nº 90, CENTRO OLHOS D'ÁGUA/MG, CEP: 39398-000
CNPJ: 01.612.547/0001-00

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Olhos d'Água				VALOR DO CONVÊNIO: R\$272.935,28				DATA: 10/11/2021	
OBRA: Construção de Escola Municipal Rural (Recurso Lei 23.830/2021)				LOCAL: Comunidade de Rocinha				PRAZO DA OBRA: 150 dias	
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1		Serviços preliminares	Físico %	100,00%	100,00%				
			Financeiro	3.576,60	3.576,60				
2		Fundação	Físico %	100,00%	100,00%				
			Financeiro	8.520,82	8.520,82				
3		Superestrutura	Físico %	100,00%	65,00%	35,00%			
			Financeiro	66.115,95	42.975,37	23.140,58			
4		Sistema de vedação vertical - paredes divisória, barrilete e bancadas	Físico %	100,00%		100,00%			
			Financeiro	21.198,41		21.198,41			
5		Revestimentos interno e externo	Físico %	100,00%		22,00%	78,00%		
			Financeiro	29.996,72		6.599,28	23.397,44		
6		Pisos	Físico %	100,00%			20,00%	80,00%	
			Financeiro	27.236,31			5.447,26	21.789,05	
7		Esquadrias	Físico %	100,00%			100,00%		
			Financeiro	15.371,60			15.371,60		
8		Cobertura	Físico %	100,00%			100,00%		
			Financeiro	52.632,66			52.632,66		
9		Pintura	Físico %	100,00%					100,00%
			Financeiro	17.562,27					17.562,27
10		Instalação hidráulica e acessórios	Físico %	100,00%			85,00%		15,00%
			Financeiro	9.815,44			8.343,12		1.472,32
11		Instalações sanitárias	Físico %	100,00%				100,00%	
			Financeiro	4.100,89				4.100,89	
12		Instalações elétricas	Físico %	100,00%		40,00%			60,00%
			Financeiro	11.032,88		4.413,15			6.619,73
13		Serviços complementares - cozinha	Físico %	100,00%					100,00%
			Financeiro	5.774,73					5.774,73
TOTAL			Físico %	100,00%	20,18%	20,28%	38,54%	9,49%	11,52%
			Financeiro	R\$ 272.935,28	R\$ 55.072,79	R\$ 55.351,42	R\$ 105.192,09	R\$ 25.889,94	R\$ 31.429,04

Olhos d'Água, 10 de novembro de 2021

Assinatura do engenheiro/arquiteto/técnico em edificação/técnico em estradas responsável

CREA ou CAU

Assinatura do Prefeito