

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHOS D'ÁGUA

PRAÇA DONA QUITA, Nº 90, CENTRO OLHOS D'ÁGUA/MG, CEP: 39398-000

CNPJ: 01.612.547/0001-00

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Olhos d'Água			VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 140.000,00				DATA: 15/04/2020			
OBRA: Calçamento de vias urbanas - Olhos d'Água			LOCAL: Rua Geraldo Alves Aguiar e Geraldo Alves Teixeira no Bairro Mãe d'Água, Rua Bernardino Pereira Miranda no Bairro Felicidade				PRAZO DA OBRA: 03 meses			
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3			
1		INSTALAÇÕES INICIAIS	Físico %	0,82%	100,00%					
			Financeiro	R\$ 1.407,88	R\$ 1.407,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2		TERRAPLANEGEM	Físico %	1,03%	40,00%	40,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	R\$ 1.759,03	R\$ 703,61	R\$ 703,61	R\$ 351,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3		PAVIMENTAÇÃO	Físico %	64,67%	0,00%	45,00%	55,00%	0,00%	0,00%	
			Financeiro	R\$ 110.945,05	R\$ 0,00	R\$ 49.925,27	R\$ 61.019,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4		DISPOSITIVOS DE DRENAGEM	Físico %	32,42%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			Financeiro	R\$ 55.614,29	R\$ 27.807,15	R\$ 27.807,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5		SINALIZAÇÃO DE RUAS	Físico %	1,07%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Financeiro	R\$ 1.830,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.830,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL			Físico %	100,00%	17,44%	45,72%	36,84%	0,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	R\$ 171.556,41	R\$ 29.918,64	R\$ 78.436,03	R\$ 63.201,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Olhos d'Água, 15 de abril 2020

Responsável Técnico:

Samuel Elias Cordeiro
Engenheiro Civil - CREA/MG 200235/D

Rone Douglas Dias
Prefeito Municipal