

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																
		ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: CEMEJ MARIA DA GLÓRIA ALVES						SRE: MONTES CLAROS-MG								
		MUNICÍPIO / DISTRITO: OLHOS D'ÁGUA-MG						ENDEREÇO: RUA BOA VISTA, Nº 470, CENTRO, OLHOS D'ÁGUA-MG								
		SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / REFORMA														
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/ BDI)	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	6.383,39	1,33%	100,00%	6.383,39		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	6.383,39
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	11.600,44	2,41%	100,00%	11.600,44		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	11.600,44
3	TRABALHOS EM TERRA	12.054,45	2,51%	100,00%	12.054,45		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	12.054,45
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	40.748,35	8,48%	100,00%	40.748,35		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	40.748,35
5	SUPERESTRUTURA	45.132,49	9,39%		0,00	100,00%	45.132,49		0,00		0,00		0,00		0,00	45.132,49
6	ALVENARIA	12.271,11	2,55%		0,00	100,00%	12.271,11		0,00		0,00		0,00		0,00	12.271,11
7	COBERTURA E FORRO	108.007,15	22,48%				0,00	50,00%	54.003,58	50,00%	54.003,58		0,00		0,00	108.007,15
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	19.669,33	4,09%	20,00%	3.933,87		0,00		0,00	30,00%	5.900,80	50,00%	9.834,67		0,00	19.669,33
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	16.363,42	3,41%	20,00%	3.272,68		0,00		0,00	30,00%	4.909,03	50,00%	8.181,71		0,00	16.363,42
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	23.617,93	4,91%	5,00%	1.180,90		0,00		0,00		0,00	40,00%	9.447,17	55,00%	12.989,86	23.617,93
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	13.227,89	2,75%		0,00		0,00	50,00%	6.613,95	50,00%	6.613,95		0,00		0,00	13.227,89
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	6.369,79	1,33%		0,00		0,00	50,00%	3.184,90	50,00%	3.184,90		0,00		0,00	6.369,79
13	FERRAGENS	1.921,20	0,40%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	1.921,20	1.921,20
14	REVESTIMENTO	31.283,14	6,51%		0,00	50,00%	15.641,57	50,00%	15.641,57		0,00		0,00		0,00	31.283,14
15	PISOS E RODAPÉS	85.889,87	17,87%		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	42.944,94	50,00%	42.944,94	85.889,87
16	VIDROS	504,49	0,10%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	504,49	504,49
17	PINTURA	36.126,02	7,52%		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	18.063,01	50,00%	18.063,01	36.126,02
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	9.379,46	1,95%		0,00		0,00		0,00	90,00%	8.441,51	10,00%	937,95		0,00	9.379,46
TOTAL MENSAL				16,48%	79.174,08	15,20%	73.045,17	16,53%	79.443,99	17,28%	83.053,75	18,61%	89.409,44	15,90%	76.423,50	480.549,92
TOTAL ACUMULADO		480.549,92	100,00%	16,48%	79.174,08	31,68%	152.219,25	48,21%	231.663,23	65,49%	314.716,99	84,10%	404.126,42	100,00%	480.549,92	480.549,92
LOCAL / DATA: OLHOS D'ÁGUA/MG, 07 DE MAIO DE 2026																
RESPONSÁVEL TÉCNICO: KÁREN MARIANA SOARES VIEIRA, CREA: 332.425/D-MG																
REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO VIEIRA MATOS																

KAREN MARIANA
SOARES
VIEIRA:09588911680

Assinado de forma digital por
KAREN MARIANA SOARES
VIEIRA:09588911680
Dados: 2026.05.07 16:23:51
-03'00'

RODRIGO VIEIRA DE
MATOS:09977653640

Assinado de forma digital por
RODRIGO VIEIRA DE
MATOS:09977653640
Dados: 2026.05.07 16:30:59 -03'00'