

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA: EXECUÇÃO DE PONTE MISTA EM CONCRETO ARMADO E VIGAS METÁLICAS SOBRE O CÓRREGO DO RIBEIRÃO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE BARROÇÃO, NO MUNICÍPIO DE OLHOS D'ÁGUA/MG.	DATA:		28/06/2026	
LOCAL: CÓRREGO DO RIBEIRÃO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE BARROÇÃO, NO MUNICÍPIO DE OLHOS D'ÁGUA/MG.	ART.:			
RESPONSÁVEL TECNICO: KÁREN MARIANA SOARES VIEIRA	FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SICOR 01/2026 DESONERADA, SINAPI 01/2026 DESONERADA, SICRO 01/2026 DESONERADA	()	DIRETA	(X)	INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO	% ISS MUNICIPAL:	3,00%	BDI:	29,35%

1	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 3	PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 3	PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 3
				MÊS MÊS 1	MÊS MÊS 2	MÊS MÊS 3
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	6,44%	35,00%	35,00%	30,00%
		Financeiro	R\$28.087,06	R\$9.830,47	R\$9.830,47	R\$8.426,12
1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	Físico %	0,99%	30,00%	40,00%	30,00%
		Financeiro	R\$4.320,69	R\$1.296,21	R\$1.728,28	R\$1.296,21
1.3	ADIMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	3,59%	30,00%	40,00%	30,00%
		Financeiro	R\$15.654,78	R\$4.696,43	R\$6.261,91	R\$4.696,43
1.4	MOVIMENTO DE TERRA	Físico %	3,63%	50,00%		50,00%
		Financeiro	R\$15.852,96	R\$7.926,48		R\$7.926,48
1.5	INFRAESTRUTURA	Físico %	29,47%	75,00%	25,00%	
		Financeiro	R\$128.632,29	R\$96.474,22	R\$32.158,07	
1.6	MESOESTRUTURA(CORTINAS E PILARES)	Físico %	31,89%		75,00%	25,00%
		Financeiro	R\$139.170,58		R\$104.377,94	R\$34.792,65
1.7	PERFIL METÁLICO	Físico %	4,89%			100,00%
		Financeiro	R\$21.358,04			R\$21.358,04
1.8	SUPERESTRUTURA (GUARDA-RODAS E LAJE)	Físico %	18,18%			100,00%
		Financeiro	R\$79.355,44			R\$79.355,44
1.9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	0,91%			100,00%
		Financeiro	R\$3.985,78			R\$3.985,78
TOTAL		Físico %	100,00%	27,55%	35,37%	37,08%
		Financeiro	R\$436.417,62	R\$120.223,81	R\$154.356,67	R\$161.837,15

KAREN MARIANA SOARES
VIEIRA:09588911680

Assinado de forma digital por KAREN MARIANA SOARES VIEIRA:09588911680
Dados: 2026.06.30 12:43:11 -03'00'

KÁREN MARIANA SOARES VIEIRA
ENGENHEIRA CIVIL 332.425/D-MG

RODRIGO VIEIRA DE
MATOS:09977653640

Assinado de forma digital por RODRIGO VIEIRA DE MATOS:09977653640
Dados: 2026.07.01 09:21:45 -03'00'

RODRIGÓ VIEIRA DE MATOS
PREFEITO MUNICIPAL DE OLHOS D'ÁGUA-MG